

I. 事業評価総括表

(単位:円)

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は間接 交付金事業者名	交付金事業に要し た経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	保育所・小学校エアコン設備整備事業	古座川町	6,554,900	4,400,000	
2						
3						
4						
5						

(備考)事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	保育所・小学校エアコン設備整備事業				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		古座川町				
交付金事業実施場所		和歌山県東牟婁郡古座川町 高池 地内他 4 カ所				
交付金事業の概要		古座川町内保育所・小学校のエアコン5台の入替・新規購入を行いました。学校等の空調設備については計画的に普通教室等に整備を行ってきましたが、夏期の気温上昇により遊戯室や音楽室などの特別教室等においても熱中症が危惧されており、空調設備整備を行いました。				
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		古座川町第5次長期総合計画(2020-2024) 基本目標Ⅱ 未来と過去を繋ぐ教育 ①就学前・学校教育の充実 【施策】学校教育施設及び設備の整備・充実 【目標】学校教育施設・設備の整備・維持を図る				
事業開始年度		令和5年度	事業終了年度		令和5年度	
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績		成果目標	成果指標	単位	令和5年度	
		熱中症の発症を抑制し、安全・安心な教育体制を構築する。	エアコン設備5台の整備	成果実績	件	1
				目標値	件	1
				達成度	%	100
		評価年度の設定理由				
		毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に実施				
		交付金事業の定性的な成果及び評価				
		熱中症の発症を抑制し、安全・安心な教育体制を構築されたと考えられる				
成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	5年度		
	エアコン5台の購入		活動実績	台	5	
			達成度	%	100	
	令和5年度		年度	年度	備考	
総事業費	6,554,900	0	0			
交付金充当額	4,400,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
エアコン5台の購入		指名競争入札		酒本電機株式会社 山崎電気工事店		6,554,900
計						6,554,900
交付金事業の担当課室		古座川町総務課				
交付金事業の評価課室		古座川町総務課				